

事業名		地域情報通信基板整備推進交付金						
事業の概要	事業完了日	平成22年3月23日						
	総事業費	236,250千円			交付金額	78,750千円		
	整備対象地域	黒部市、入善町、朝日町の全域						
	事業の内容							
	<p>(1) 自主放送をHD化するため、HD対応の装置(サンウェルにはヘッドエンド装置、スタジオ施設及び管理測定装置を、コラーレ・入善町役場・朝日町役場にはスタジオ施設)を整備し、HDによる高画質・高品質の自主放送により、行政情報、ニュース等の地域に密着した情報を提供している。</p> <p>(2) 黒部市、入善町、朝日町毎にHD化に対応したテロップ装置を整備し、住民へ地域の実情に応じた災害情報や緊急情報等を適時に放送しており、安全・安心な住民生活に寄与している。</p>							
BB	サービス開始日	平成22年4月1日						
	サービス形態	公設民営(卸電気通信役務契約)						
	契約先	ニイカワポータル株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数							
	加入世帯数							
加入率(%)								
CATV	サービス開始日	平成22年4月1日						
	サービス形態	公設公営						
	契約先							
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	28,021	28,021	28,021	28,004	28,004	28,004	28,004
	加入世帯数	21,600	22,500	22,084	22,037	22,365	22,428	22,542
加入率(%)	77.1%	80.3%	78.8%	78.7%	79.9%	80.1%	80.5%	

評価及び課題	<p>加入世帯件数は、ほぼ計画通りに推移している。</p> <p>今後の課題として、2018年より実用放送が予定されている4K放送および8K放送サービス等への対応および更なる安全、安心な住民生活のためのLアラートへの対応が求められている。</p>
--------	---